

Nu er buerne rejst

Tennishallens hovedkonstruktion er på plads

På kun to dage har de dygtige håndværkere fra Dansk Halbyggeri monteret de store stålbuer, som skal bære tennishallens tag. Flot ser det ud, når de står mod den åbne himmel og ligner skelettet på en kæmpe stor hval, der har lagt sig til hvile med bugen i vejret for enden af fodboldbanerne.

Elementmontage gør tricket

Forklaringen på den hurtige montage af de store buer, som spænder ca. 40 m, skal findes i den måde, de er konstrueret på. Hver bue er nemlig samlet af flere buestykker, der som et kæmpemæssigt mekanosæt boltes sammen ét for ét. En stor kran løfter de enkelte elementer hen hvor de skal sidde, og imens løftes montørerne på flere mobilflifte hen til samlingsstederne, hvor de placerer de store bolte, der spænder det hele sammen. Med de mange mobilflifte ligner området et helt "robot-land", med mobilarme der kører op og ned, og samtidig ruller frem og tilbage på jorden.

Orientering om lukninger

Ombygningen af de eksisterende bygninger er også påbegyndt, og det betyder, at der begynder at ske lukninger af bl.a. motionsrummet, gymnastiksalen mm. fra den 1. maj. Der vil komme nærmere information på opslag i klubben og på hjemmesiden.

Rejsegilde den 25. maj

Byggeriet skrider planmæssigt frem og Dansk Halbyggeri og Gentofte Kommune har meldt ud, at der holdes rejsegilde onsdag den 25. maj kl. 12:00, så det kan vi allerede nu begynde at glæde os til.



Den store buekonstruktion er nu rejst på rekordtid og byggeriet følger tidsplanen.

Redskabsrum er også rejst

Langs med kunstgræsbanen skyder de nye redskabsrum op og træskelettet er allerede rejst. Her skal de store slåmaskiner og redskaber til vedligeholdelse af boldbanerne opbevares tørt og sikkert i fremtiden.



Hovedterminer

Byggestart: December 2010
Byggeslut: September 2011

Byggebudget

Gentofte Kommune	16,956 mio. kr.
Fondsmidler	<u>2,000mio. kr.</u>
I alt, excl. moms	<u>18,956 mio. kr.</u>

Kommende byggepladsaktiviteter

Marts 2011:

- Terrændæk, støbning
- Beklædning gavle

April 2011:

- Stålspær
- Tagkonstruktion
- Loftsbeklædning
- Installationer

Maj 2011:

- Teknikrum
- Indvendige skillevægge
- Malerarbejde
- Trapper og værn

Juni 2011:

- Gulvbelægning

Juli 2011:

- Malerarbejde
- Finisharbejder

August 2011:

- Mangelgennemgang

September 2011:

- Aflevering

Opfølgninger og godkendelser

Hovedbestyrelse og haludvalg følger løbende byggeprocessen.

Hovedbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring byggeriet.

Nyhedsbrev redaktion

Redaktør Steffen Moe

Se mere:

www.skovser.dk

www.skovserfoto.dk