

### Klubhuset tager form og indvielsesdatoen er klar

#### Ombygningen af klubhuset er i fuld gang

Det er nu kun ganske få rum i det gamle klubhus, der ikke er berørt af ombygningsarbejderne. Nedrivningsarbejderne er afsluttet, og opbygningen af de nye rum og gangarealer, mellem det gamle klubhus og de tre haller, er i fuld gang. I den ny restaurant er der skåret hul til det store panoramavindue mod fodboldbanerne og den lille terrasse er inddraget i restaurationslokalet. Det er superflot, at kunne kigge ud over både fodbold- og tennisbanerne på én gang, hvilket man nu kan, så her kan du virkelig se frem til at nyde din forfriskning efter spillet.

Den ny trappe til restauranten, som forbinder den med foyerarealet ved den ny tennishal, er ligeledes under etablering, og det samme er den store ny tagterrasse over foyeren.

Der er kommet fliser på væggene i det ny køkken, og der er fuld gang i installationsarbejderne med ventilationskanaler og el-installationer. I den ny tennishal er den udvendige tagpapdækning omtrent færdig, og det samme gælder den indvendige loftsbeklædning. Desuden er den bærende stålkonstruktion til den kommende balkonetape monteret. I de næste måneder vil alle rummene, ét for ét, forvandle sig til helt nyistandsatte og ombyggede lokaliteter, i en grad, så man virkelig fornemmer spændvidden i den samlede fornyelse og opgradering af hele bygningsanlægget.



Den nye trappe, som leder fra foyeren til den nye restaurant.



Nye panoramavinduer i restaurantfacaden



Stålkonstruktionen, der skal bære den kommende balkonetape

#### Indvielsesarrangement

Sæt X i kalenderen til stor indvielse fredag den 30. september 2011.



Det kommende forvalterkontor (til Ole og Martin)

#### Hovedterminer

Byggestart: December 2010

Byggeslut: September 2011

#### Indvielse

Fredag den 30. september 2011

#### Byggebudget

Gentofte Kommune 16,956 mio. kr.

Fondsmidler 2,000mio. kr.

I alt, excl. moms 18,956 mio. kr.

#### Kommende byggepladsaktiviteter

Juli 2011:

- Indvendig aptering
- Gulvbelægning
- Malerarbejde
- Udvendige belægninger

August 2011:

- Malerarbejde
- Finisharbejder
- Mangelgennemgang

September 2011:

- Aflevering

#### Opfølgninger og godkendelser

Hovedbestyrelse og haludvalg følger løbende byggeprocessen.

Hovedbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring byggeriet.

#### Nyhedsbrev redaktion

Redaktør: Steffen Moe

Se mere:

[www.skovser.dk](http://www.skovser.dk)

[www.skovserfoto.dk](http://www.skovserfoto.dk)